

I．事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	補助金事業の名称	補助金事業者名又は 間接補助金事業者名	補助金事業に 要した経費	補助金充当額	備 考
1	公共用施設整備に係る 整備、維持補修又維持 運営等措置	垂水中央運動公園庭球場 管理棟電気設備改修事業	垂水市	7,074,000	4,600,000	

II．事業評価個表（令和6年度）

番号		措置名		補助金事業の名称			
1		公共用施設整備に係る整備、維持補修又維持運営等措置		垂水中央運動公園庭球場管理棟電気設備改修事業			
補助金事業者名又は間接補助金事業者名				垂水市			
補助金事業実施場所		垂水市					
補助金事業の概要		垂水市は、垂水市公共施設等個別施設計画に基づき、老朽化している垂水中央運動公園庭球場管理棟の改修として、屋根・壁の劣化対策及びトイレの洋式化と多目的トイレの設置に併せて、放送設備・照明器具・時計設備・電灯動力盤・配線等の電気設備工事を行いました。 【事業量】 ○垂水中央運動公園庭球場管理棟電気設備改修工事一式 ・放送設備 ・照明器具 ・時計設備 ・電灯動力盤 ・配線等					
補助金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		【主要政策・施策】 垂水市公共施設等個別施設計画（令和３年度～令和12年度） （１）今後の方針 現状を維持していく施設についても、建替え時に延床面積の削減を検討します。 経過年数が 31 年以上経過した建物については、今後 10 年間は大規模改修の予定はないが、状況に応じて検討を行うつつ、基本的には維持修繕等で対応していきます。 （２）実施計画 垂水中央運動公園の野球場メインスタンド、テニスコート管理事務所については、今後 10 年間で大規模改修等の検討を進めます。 【目標】 垂水中央運動公園庭球場利用者 10,000人（令和７年度）					
事業開始年度		令和６年度		事業終了（予定）年度		令和６年度	
事業期間の設定理由							
補助金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和７年度
		垂水中央運動公園庭球場利用者10,000人	令和７年度の垂水中央運動公園庭球場利用者数	成果実績	人	6,072	
				目標値	人	10,000	
				達成度	%	60.7%	
		評価年度の設定理由					
		毎年度のＰＤＣＡサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後速やかに評価を実施する。					
		補助金事業の定性的な成果及び評価等					
		本事業により、老朽化した設備を改修することで、電気系統の安定性が向上し故障のリスクを低減することができた。また、施設のイメージアップにより、利用者の向上につながった。引き続き、利用者の安全性を担保しつつ、庭球場の利用者増加に努める。					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					
補助金事業の活動指標及び活動実績		活動指標			単位	令和６年度	
		垂水中央運動公園庭球場管理棟電気設備改修工事		活動実績	式	1	
				活動見込	式	1	
				達成度	%	100	
補助金事業の総事業費等		令和６年度				備考	
総事業費		7,074,000					
補助金充当額		4,600,000					
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		4,600,000					
補助金事業の契約の概要							
		契約の目的		契約の方法		契約の相手方	
		垂水中央運動公園庭球場管理棟電気設備改修工事		指名競争入札		株式会社 井之上電機（垂水市）	
補助金事業の担当課室		垂水市社会教育課					
補助金事業の評価課室		垂水市社会教育課					