

契約変更内容一覧

案件番号	種別	当初契約日	工事名	工事場所	工事概要	契約業者名	変更契約日	変更前工期	変更後工期	変更前契約金額	変更後契約金額	変更の概要 / 変更理由
7	土木一式	令和5年4月1日	令和5年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車(大型1)2期	垂水市市内一円	機械管理費 275日→275日清掃延長 L=71.20km→0km 捨土 V=60.00m³→0km	(株)森組	令和6年1月10日	令和5年4月1日	—	4,290,000	2,101,000	桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や、降灰除去量が下記のとおりとなったため変更。
								令和5年1月12日	—			
8	土木一式	令和5年4月1日	令和5年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車(大型2)2期	垂水市市内一円	清掃延長 L=47.20km→0km捨土 V=40.00m³→V=0m³ 機械管理費 275日 → 275日	(株)銀河	令和6年1月10日	令和5年4月1日	—	3,553,000	2,061,000	桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や、降灰除去量が下記のとおりとなったため変更。
								令和6年1月12日	—			
9	土木一式	令和5年4月1日	令和5年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車(大型3)2期	垂水市市内一円	清掃延長 L=38.90km→17.20km捨土 V=30.00m³→5.0m³	(株)上津建設	令和6年1月10日	令和5年4月1日	—	3,333,000	2,719,000	桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や、降灰除去量が下記のとおりとなったため変更。
								令和6年1月12日	—			
10	土木一式	令和5年4月1日	令和5年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車(大型4)2期	垂水市市内一円	路面清掃作業 40.2km→3.0km機械管理費 275日→ 257日 降灰処分量 30m³ → 0.2m³	(株)池田建設	令和6年1月10日	令和5年4月1日	—	3,465,000	2,166,000	桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や、降灰除去量が下記のとおりとなったため変更。
								令和6年1月12日	—			
16	土木一式	令和5年4月1日	都市災害復旧事業(降灰除去)1工区2期	垂水市市内一円	降灰除去量＝250.0m³→52m³	(有)小園工務店	令和5年7月7日	令和5年4月1日	—	6,894,353	1,492,000	桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量100m³に対し50m³となったため、変更するものである
								令和5年7月10日	—			
17	土木一式	令和5年4月1日	都市災害復旧事業(降灰除去)2工区2期	垂水市市内一円	降灰除去量＝100.0m³→50.0m³	(株)丸昭建設	令和5年7月7日	令和5年4月1日	—	3,652,000	1,825,000	桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量100m³に対し50m³となったため、変更するものである
								令和5年7月10日	—			
52	土木一式	令和5年6月7日	垂水9号線道路改良工事	垂水市錦江町地内	施工延長L＝100.0m 車道舗装A＝841.0m² 歩道舗装A＝206.0m² 自由勾配400型L＝59.6m	(株)池田建設	令和6年1月22日	令和5年6月8日	—	36,721,098	39,785,000	アスファルト合材価格の高騰に伴い、施工業者から単品スライド請求が提出されたため
								令和6年2月2日	—			

53	管工	令和5年6月7日	令和5年度 配水支管布設替工事(市道城山団地2号線)	垂水市大字 市木 地内	(当初) 配水支管布設替工事 HPPEφ100 L= 5.0m φ75 L=130.0m φ50 L=25.0m φ30 L= 5.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N= 2.0箇所	(株)上津建設	令和5年8月10日	令和5年6月8日	—	8,514,000	8,869,000	(変更) 配水支管布設替工事 HPPEφ100 L= 5.8m φ75 L=115.0m φ50 L=25.0m φ30 L= 5.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=3.0箇所
								令和5年8月18日	—			試掘結果や現地調査結果により、配水管と給水管布設をそれぞれ変更したもの。
54	管工	令和5年6月7日	令和5年度 配水支管布設替工事(市道垂水35号線)	垂水市大字 田神 地内	(当初) 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=125.0m φ30 L= 5.0m φ25 L=30.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=13.0箇所	(有)堀之内建設	令和5年9月8日	令和5年6月8日	—	6,941,000	8,028,000	(変更) 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=126.0m φ30 L= 5.0m φ25 L=39.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=17.0箇所
								令和5年9月15日	—			試掘結果や現地調査結果により、配水管と給水管布設をそれぞれ変更したもの。
55	管工	令和5年6月7日	令和5年度 配水支管布設替工事(市道城山団地12号線)	垂水市大字 市木 地内	(当初) 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=105.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=10.0箇所	(有)三和設備工業	令和5年8月10日	令和5年6月8日	—	5,705,700	6,740,000	(変更) 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=125.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=10.0箇所
								令和5年8月18日	—			現地調査結果により、配水管を20m増に変更したものの。
56	管工	令和5年6月7日	令和5年度 配水管布設替工事(市道垂水9号線)	垂水市 錦江町 地内	(当初) 配水管布設替工事 DCIP-GXφ150 L=66.0m φ100 L=11.2m 給水管布設替工事 PE100φ20～40 N=3.0箇所	(株)森組	令和5年9月11日	令和5年6月8日	令和5年6月8日	7,964,000	—	※工期変更のみ
							令和5年9月15日	令和5年9月15日	令和5年10月20日			行事等により作業が出来なかったことや現地調査に時間を要したことから、35日間延長したもの。
57	管工	令和5年5月31日	令和5年度 配水支管布設替工事(市道港平黒瀬線)	垂水市大字 浜平 地内	(当初) 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=75.0m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=3.0箇所	(有)三和設備工業	令和5年7月28日	令和5年6月1日	—	3,245,220	3,844,000	(変更) 配水支管布設替工事 HPPEφ50 L=78.5m 給水管布設替工事 PE100φ20 N=3.0箇所
								令和5年8月4日	—			試掘結果や現地調査結果により、給水管の変更と舗装構成の変更をしたもの。
61	土木一式	令和5年6月28日	都市災害復旧事業(降灰除去)1工区3期	垂水市市内一円	降灰除去量＝250.0㎡→51.0㎡	(有)永吉電機建設	令和5年10月4日	令和5年7月1日	—	6,887,617	1,460,000	桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量250㎡に対し51㎡となったため、変更するものである
								令和5年10月10日	—			
62	土木一式	令和5年6月28日	都市災害復旧事業(降灰除去)2工区3期	垂水市市内一円	降灰除去量＝100.0㎡→35.0㎡	(株)神崎土木	令和5年10月4日	令和5年7月1日	—	3,641,000	1,273,000	桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量100㎡に対し35㎡となったため、変更するものである
								令和5年10月10日	—			

70	土木一式	令和5年7月12日	高野線舗装工事	垂水市大字 二川 地内	施工延長 L=600.0m→L=624.0㎡ As舗装A=3740.0㎡→A=3810.0㎡ As舗装 A=31.0㎡→A=34.0㎡ アスカーブ L=20.0m 追加 集水樹蓋板設置 N=1枚 追加	(株)銀河	令和5年9月15日	令和5年7月13日	—	13,653,282	17,199,000	着工前測量の結果及びアスファルト合材価格の高騰に伴い、施工業者から単品スライド請求が提出された。近隣工事における材料単価の妥当性確認を行い合材価格を変更した。それに伴い金額増となる
								令和5年11月29日	—			
71	土木一式	令和5年7月19日	第2井川橋橋梁補修工事	垂水市大字 高城 地内	橋梁補修工事 1式	(株)上津建設	令和6年1月31日	令和5年7月20日	—	31,103,278	31,002,000	着工前調査により断面修復の施工量が1066㎡から0.975㎡と減少した。これに伴い変更金額現となる。
								令和6年2月14日	—			
72	土木一式	令和5年7月19日	小森橋橋梁補修工事	垂水市大字 海潟 地内	橋梁補修工事 1式	(株)池田建設	令和5年12月19日	令和5年7月20日	—	16,536,949	16,049,000	本工事の主な変更理由は、橋面の下側とH鋼が重なっており、その接続部分にFRPシートが貼れないため、面積が減となる。それに伴い金額減となった。
								令和5年12月26日	—			
74	土木一式	令和5年7月26日	元垂水原田線道路改良工事	垂水市大字 市木 地内	施工延長 L=101.0m→L=117.0㎡ 落蓋側溝L=124.0cm 舗装工 A=569.0㎡	(株)森組	令和6年1月23日	令和5年7月27日	—	18,099,292	23,934,000	事業の進捗を図り、早期完了を目指すために、施工延長をL=16.0m延伸するもの。
								令和6年2月6日	—			
75	土木一式	令和5年7月12日	令和5年度 市道除草作業業務委託1工区	垂水市 市内一円	全12路線→全13路線 本城1号線、塩田・田畑線、中俣・市木線、脇田市木線、中俣中央線、元垂水原田線、尾中野線 柊原新城線、港平1号線、垂水南1号線、城山団地1号線	(有)丸徳建設	令和5年10月27日	令和5年7月13日	令和5年7月13日	5,864,320	—	本業務の主な変更理由は、当初、一般車両の視距影響の範囲で計画していたが、大型車の通行量が多いことから、除草作業範囲を拡大し、車両通行の確保を図ることで金額増
								令和5年9月30日	令和5年10月31日			
							令和5年10月27日	令和5年7月13日	—	5,864,320	7,170,000	本業務の主な変更理由は、当初、一般車両の視距影響の範囲で計画していたが、大型車の通行量が多いことから、除草作業範囲を拡大し、車両通行の確保を図ることで金額増
								令和5年10月31日	—			
76	土木一式	令和5年7月12日	令和5年度 市道除草作業業務委託2工区	垂水市 市内一円	全8路線 狐ヶ丘線、高野線、高野2号線・深港線、松尾線 松尾2号線、岳野線、岳野2号線	(有)迫田電設	令和5年9月26日	令和5年7月13日	—	4,785,000	4,576,000	本業務の主な変更理由は、岳野線と岳野2号線で、当初刈った草木を建設残土処分場まで運搬する予定だったが、地元からの承諾を得た上で、現場内処理に変更したことにより変更減となった
								令和5年9月30日	—			
77	建築一式	令和5年7月20日	垂水小学校体育館長寿命化改修工事(外壁等改修)1工区	垂水市大字 田神 地内	垂水小学校(外壁等改修工事)建築一式工事	(有)川畑鉄工建設	令和6年1月9日	令和5年7月21日	—	30,126,800	32,264,000	現地調査の結果、当初閉塞予定であった建具について今後外部から直接倉庫へ用具の出し入れをするために建具を使用することから取替になったこと、外壁改修及び環境配慮改修について数量の増減があったこと等から変更を行うものである。
								令和6年2月2日	—			

78	建築一式	令和5年7月20日	垂水小学校体育館長寿命化改修工事(外壁等改修)2工区	垂水市大字 田神 地内	垂水小学校体育館外壁等改修 建築一式	(株)森組	令和6年1月9日	令和5年7月21日	—	36,608,000	39,819,000	本工事について現地調査を行った結果、外壁改修及び環境配慮改修について数量の増減があったこと等から変更を行うものである。
								令和6年2月2日	—			
83	土木一式	令和5年8月9日	海岸公園遊具改修工事	垂水市 旭町 地内	児童・幼児用複合遊具設置 一式 ユニバーサルブランコ設置 一式	(株)上津建設	令和5年11月24日	令和5年8月10日	—	13,758,690	13,249,000	遊具の安全に関する基準(JPEA-SP-S:2024)の改訂に伴い安全領域の考え方が変更になった。このことにより、当初設計にて計上していたブランコ安全柵の新設設置を廃止した。
								令和6年2月9日	—			
87	土木一式	令和5年8月2日	浜平大都線舗装工事	垂水市大字 本城 地内	施工延長 L=100.0m→L=105.0m As舗装 A=699.0㎡→A=751.0㎡ 上層路盤 A=699.0㎡→A=751.0㎡ 上層路盤 A=699.0㎡→A=751.0㎡	鎌田工業(株)	令和5年12月11日	令和5年8月3日	—	6,600,000	8,456,000	アスファルト合材価格の高騰に伴い、施工業者から単品スライド請求が提出されたことから、工事における材料単価の妥当性確認を行い合材価格を変更した。それに伴い変更増となる
								令和5年12月20日	—			
88	土木一式	令和5年8月2日	高峠線舗装工事	垂水市大字 中俣 地内	施工延長 L=120.0mAs舗装 A=489.0㎡→A=559.0㎡ 上層路盤 A=489.0㎡→A=559.0㎡ 舗装版破碎A=490.0㎡→A=560.0㎡	(有)池之上組	令和5年12月20日	令和5年8月3日	—	4,708,000	4,848,000	本工事の主な変更理由は、工事着手前に道路路肩部の堆積土砂を除去した結果、既設舗装が設計幅員よりも広いことが確認できた。そのため出来高により変更を行うものである。上記に伴い金額の変更増となる
								令和5年12月20日	—			
89	土木一式	令和5年8月2日	脇田・市木線舗装工事	垂水市大字 中俣 地内	施行延長 L=200.0m →L=200.0m As舗装 A=800.0㎡→A=823.0㎡ 上層路盤 A=800.0㎡→A=823.0㎡ 下層路盤 A=800.0㎡→A=823.0㎡ 舗装版破碎 A=800.0㎡→A=823.0㎡ 排水区(KD側溝)300×300 L=0.0m→L=2.0m	(有)いらか	令和5年12月13日	令和5年8月3日	—	7,641,264	8,792,000	アスファルト合材価格の高騰に伴い、施工業者からの単品スライド請求が提出されたことから、工事における材料単価の妥当性確認を行い合材価格を変更した。
								令和5年12月20日	—			
90	土木一式	令和5年8月2日	小浜・大浜線舗装工事	垂水市大字 海潟 地内	施工延長 L=316.6m As舗装 A=1486.0㎡ 上層路盤 A=1486.0㎡ 舗装版破碎 A=1262.8㎡	(有)小園工務店	令和5年12月13日	令和5年8月3日	令和5年8月3日	8,560,667	9,285,000	舗装版破碎を行った結果、既設路盤が確認できなかったことから、新設舗装の延命を図るため新たに上層路盤工を追加したため
								令和5年12月20日	令和6年1月15日			
91	土木一式	令和5年8月2日	垂水25号線舗装工事	垂水市大字 田神 地内	施工延長 L=281.0mAs舗装(タックコート)A=1380.0㎡ As舗装(プライムコート)A=85.0㎡	(株)丸昭建設	令和5年12月13日	令和5年8月3日	—	6,545,000	7,543,000	アスファルト合材価格の高騰に伴い、施工業者から単品スライド請求が提出されたことから、近隣工事における材料単価の妥当性確認を行い合材価格を変更した。それに伴い金額増となる。
								令和5年12月20日	—			

92	建築一式	令和5年8月9日	柊原地区公民館耐震改修工事	垂水市大字 柊原 地内	耐震ブレース設置 倉庫解体 耐震壁設置 耐震スリット設置	(有)池之上組	令和6年1月31日	令和5年8月10日	—	14,850,000	14,567,000	サイディングのアスベスト分析の結果、含有なしであったことから、足場をりようする養生等が不要になったことや、作業廃棄物の処分の対象が変わることによって変更を行うものである。また、鉄骨ブレースの搬入経路について、当初施設北側からの搬入を予定していたが、現場に協議した結果施設南側からの搬入が可能であったことから、鉄鋼部材を分割にし、現場で行うボルト接続が減ったため変更を行うものである。工期の変更は行わない
								令和6年3月1日	—			
94	土木一式	令和5年8月23日	垂桜・駒ヶ丘線舗装工事	垂水市大字 田神 地内	施工延長L=280mAs舗装A=736㎡上層路盤A=736㎡ 下層路盤A=736平舗装版破碎A=740㎡ アスカーブ L=0m→A=240㎡	(株)神崎土木	令和5年12月22日	令和5年8月24日	—	8,789,000	11,355,000	本工事の主な変更理由は、当初大型機械での掘削を計画していたが、大型車輛の利用が多く、全面通行止めでは、物流に障害をきたすことから、片側通行できるように小型機械の変更にて支障解消するものである
								令和6年1月10日	—			
96	土木一式	令和5年8月23日	桜島口牛根麓線法面防災工事	垂水市大字 牛根麓 地内	ワイヤーロープ伏工Aブロック A=80.0㎡ ワイヤーロープ伏工Bブロック A=168.0㎡ 巨大岩塊固定工一式 ワイヤーネット被覆工 A=140.0㎡ 植生工 A=140.0㎡	(株)秀建設	令和5年12月5日	令和5年8月24日	令和5年8月24日	56,837,543	—	当初、岩盤用アンカーでの施工を計画していた箇所が着工前測量の結果、一部岩盤がない箇所が判明したことから土砂用アンカーでの施工変更が生じたため
								令和6年2月9日	令和6年3月31日			
							令和6年2月20日	令和5年8月24日	—	56,837,543	66,040,000	ワイヤーネット被覆工の施工範囲上部の植生工について崩落した箇所であり、落石・崩土の危険性が高くアンカー打設が不可のためモルタル吹付に変更するため
								令和6年3月31日	—			
102	土木一式	令和5年9月13日	赤松平橋橋梁補修工事	垂水市大字 新城 地内	橋梁補修工事一式 路床盛土0㎡→16㎡ 舗装版破碎As舗装版 0㎡→16㎡ 穀運搬舗装版破碎0㎡→0.8㎡ 産業廃棄物受入料As殻 0㎡→0.8㎡ 産業廃棄物受入料木くず 0㎡→4.0㎡	神崎営繕	令和5年12月8日	令和5年9月14日	—	5,995,000	6,234,000	本工事の主な変更理由は、仮設橋梁撤去を行ったところ、既設アスファルト舗装の劣化が確認されたため、舗装補修面積が増加し舗装版破碎、運搬・処分を追加した。これによって金額増となる。
								令和6年1月6日	—			
104	管工	令和5年9月20日	令和5年度 配水管布設替工事(市道西比良・上ノ宮線)1工区	垂水市大字 新御堂 地内	(当初) 配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=164.0m	(株)森組	令和6年1月12日	令和5年9月21日	—	14,124,000	15,576,000	(変更) 配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=165.0m
								令和6年1月26日	—			試掘結果、農業用水管が確認されたため、材料を変更したもの。
105	管工	令和5年9月20日	令和5年度 配水管布設替工事(市道西比良・上ノ宮線)2工区	垂水市大字 新御堂 地内	(当初) 配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=120.0m 給水管布設替工事 PE100 φ 20 N=1.0箇所	(株)美坂工業	令和6年1月19日	令和5年9月21日	—	11,902,000	13,720,000	(変更) 配水管布設替工事 DCIP-GX φ 250 L=129.5m 給水管布設替工事 PE100 φ 20 N=2.0箇所
								令和6年1月26日	—			試掘結果や現地調査結果により、配水管布設をそれぞれ変更したもの。

106	土木一式	令和5年9月20日	降灰除去事業 側溝清掃作業(中央1工区)	垂水市 錦江町外4 地内	L＝830m → 1690mL＝2110m → 2300m V＝80㎡ → 50㎡	(有)丸徳建設	令和6年1月5日	令和5年9月21日	—	6,080,371	6,636,000	桜島の活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除去量が変更になったため
								令和6年1月12日	—			
107	土木一式	令和5年9月20日	降灰除去事業 側溝清掃作業(中央2工区・潮彩町地区)	垂水市大字 田神外5 地内	中央2工区L＝270m → 460mL＝1240m → 1240m V＝30㎡ → 40㎡ 潮彩町地区L＝280m → 310mV＝6㎡ → 7㎡	(株)東建設	令和6年1月5日	令和5年9月21日	—	4,345,000	4,761,000	桜島の活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除去量が変更になった
								令和6年1月12日	—			
108	土木一式	令和5年9月20日	降灰除去事業 側溝清掃作業(中央3工区・協和地区)	垂水市大字 市木外4 地内	L＝100m→300mL＝820m→760mV＝20㎡→20㎡ L＝220m→160mV＝6㎡→5㎡	(株)美坂工業	令和6年1月5日	令和5年9月21日	—	2,849,000	2,815,000	桜島の活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除去量が変更になった。
								令和6年1月12日	—			
114	管工	令和5年10月4日	令和5年度 第5水源系導水管布設替工事	垂水市大字 新御堂 地内	(当初) 導水管布設替工事 HPPE φ 150 L＝190.0m	川越建設(株)	令和5年12月20日	令和5年10月5日	令和5年10月5日	6,655,000	—	※工期変更のみ
								令和6年1月19日	令和6年3月15日			他工事と工期の重複があり、着手に遅れが生じたため、56日間延長したものの。
							令和6年3月8日	令和5年10月5日	—	6,655,000	8,040,000	(変更) 導水管布設替工事 HPPE φ 150 L＝210.0m
								令和6年3月15日	—			現地調査結果により、導水管の延長を変更したものの。
121	土木一式	令和5年10月2日	都市災害復旧事業(降灰除去)1工区4期	垂水市市内一円	降灰除去量＝250.0㎡→55.0㎡	(有)瀆畑水道	令和6年1月4日	令和5年10月3日	—	7,755,000	1,775,000	桜島の降灰量が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量250㎡に対し55㎡となったため変更するものである
								令和6年1月10日	—			
122	土木一式	令和5年10月2日	都市災害復旧事業(降灰除去)2工区4期	垂水市市内一円	降灰除去量＝100.0㎡→40.0㎡	鎌田工業(株)	令和6年1月4日	令和5年10月3日	—	3,630,000	1,451,000	桜島の降灰量が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量100㎡に対し40㎡となったため変更するものである
								令和6年1月10日	—			
123	土木一式	令和5年10月4日	松尾線舗装工事	垂水市大字 牛根境 地内	施工延長L＝150mAs舗装A＝450㎡上層路盤A＝198.0㎡	(有)三和設備工業	令和6年1月29日	令和5年10月5日	令和5年10月5日	7,590,000	8,232,000	大型車両の通行が多いことから急曲線分の半たわみ性舗装の幅員を拡げるもの。
								令和6年2月1日	令和6年2月15日			

124	土木一式	令和5年10月18日	林道牛根麓線辺田川橋梁補修工事	垂水市大字 牛根麓 地内	断面修復工V=3.3㎡、表面含浸工A=373㎡ 水切工L=46.2m、足場工A=240㎡	(有)堀之内建設	令和6年1月29日	令和5年10月19日	令和5年10月19日	32,289,389	35,921,000	断面修復工V=3.8㎡、表面含浸工A=399㎡ 水切工L=46.2m、足場工A=240㎡
								令和6年2月5日	令和6年3月22日			着工前測量の結果、断面修復工及び表面含浸工を変更増とするものである。
131	土木一式	令和5年10月25日	田神田中牟田地区農道舗装工事	垂水市大字 田神 地内	舗装工(AS)A=551㎡、路盤工A=205㎡ 取付舗装(As)A=22㎡、	(有)迫田電設	令和5年12月21日	令和5年10月26日	令和5年10月26日	3,630,000	4,366,000	舗装工(AS)A=604㎡、ガードパイプ設置L=4.4m 側溝布設替L=4m、分水樹設置n=1基
								令和5年12月25日	令和5年12月25日			路肩部の舗装を追加し、用水路が老朽化により漏水している為、布設替えを追加するものである。
133	土木一式	令和5年11月1日	港平地区集落道改修工事	垂水市大字 本城 地内	施行延長 L=107.0m→107.0m Co舗装 A=145.0㎡→A=158.0㎡ As舗装 A=6.0㎡→A=6.0㎡ 落蓋側溝歩道AT型T-6 L=77.0m→77.0m 落蓋側溝T-25(横断用)L=1.0m→1.0m	鎌田工業(株)	令和6年2月14日	令和5年11月2日	令和5年11月2日	5,302,000	—	本工事使用するコンクリート製品が受注生産品であるため、納品時間に時間を要することから、施工業者より工期延長願いが提出された。これによって工期のみ延長となる。
								令和6年3月5日	令和6年3月27日			当初落蓋側溝は2m製品を使用する計画であったが、現場が狭く機械での資材搬入が困難だったことから、1m製品に変更するものである。このことにより金額増となる。
							令和6年3月1日	令和5年11月2日	令和5年11月2日	5,302,000	5,562,000	当初落蓋側溝は2m製品を使用する計画であったが、現場が狭く機械での資材搬入が困難だったことから、1m製品に変更するものである。このことにより金額増となる。
								令和6年3月27日	令和6年3月27日			
135	土木一式	令和5年11月1日	令和5年度 市道除草作業業務委託3工区	垂水市 市内一円	全8路線→全11号線 新城麓・根木原線・岳野線・岳野2号線・松尾線・松尾2号線・狐ヶ丘線・境8号線・上野中央線 →高塚線・桜島口牛根麓線・塩田・田畑線	(有)池之上組	令和5年12月15日	令和5年11月2日	令和5年11月2日	4,840,000	6,268,000	本業務の主な変更理由は桜島口・牛根麓線・高塚線・塩田・田畑線について、見通しが悪く視距の確保が必要であると判断した。また、塩田・田畑線は通学路でもあり、安全を図るため3路線の除去箇所を追加を行った。そのため作業日数を要するため工期の作業延長となり工期延長金額増となる
								令和6年1月10日	令和6年1月17日			
145	土木一式	令和5年12月13日	敷根町・中州線外1改修工事	垂水市大字 本城 地内	敷根町・中洲線 施行延長 L=144.5m As舗装 A=448.0㎡→A=349.0㎡ 舗装版破碎 A=93.0㎡→A=157.0㎡ 舗装版切断 L=25.0m→L=32m 敷根町・原田線 施工延長 L=6.0m As舗装 A=2.0㎡→A=4.0m 上層路盤 A=2.0㎡→A=4.0m 下層路盤 A=2.0㎡→A=4.0m 梁付側溝(300×300)L=6.0m→8.0m 集水樹 n=1基	(有)いらか	令和6年2月5日	令和5年12月14日	令和5年12月14日	3,206,500	3,780,000	当初オーバーレイを計画していた区間の既設舗装の損傷が著しく、合材が剥離する恐れがあることから、舗装版破碎、不陸整正の面積を追加し支障解決を図るものである。また、工事近隣箇所で舗装補修要望があったため、一部舗装工を計画している本工事に追加するものである。上記のことにより、変更金額増、雨の影響にて舗装工が延期になり10日間の工期延長となった。
								令和6年3月12日	令和6年3月22日			

146	土木一式	令和5年12月20日	5災第309号高峰線道路災害復旧工事	垂水市大字 市木 地内	施行延長 28.0m 幅員 7.1m 補強盛土 117㎡ 盛土工 2710㎡ U型側溝300×300m 27m 張芝工 370㎡ As舗装 130㎡	㈱銀河	令和6年3月18日	令和5年12月21日 ～ 令和6年8月30日	令和5年12月21日 ～ 令和6年8月16日	40,483,173	—	当初工期が、R6.3.31までの期間としていたが、議会により繰越が決定。標準工事にあわせて工期の延長とする。金額の変更はない。
							令和6年8月7日	令和5年12月21日 ～ 令和6年8月16日	令和5年12月21日 ～ 令和6年8月30日	40,483,173	—	梅雨時期の降雨の影響により土工作业が出来ず工程に遅延が生じてしまったことから工期を14日間延長し、工事完成を図るものである。なお、工事延長による金額の延期はない。
							令和6年8月14日	令和5年12月21日 ～ 令和6年8月30日	令和5年12月21日 ～ 令和6年8月30日	40,483,173	40,990,000	本工事箇所は、大型牽引車の車両交通が多いことから仮設道路の断面及び延長を延伸させ安全管理に努めた。それに伴い路盤材料及び伐採木が増となった。それに伴い金額増。
148	土木一式	令和5年12月27日	令和6年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車(大型1) 1期	垂水市 市内一円	路面清掃作業 71.2Km → 0Km 機械管理費 91日 → 88日 降灰処分量 60㎡ → 0㎡	㈱森組	令和6年3月29日	令和5年12月28日 ～ 令和6年3月31日	— —	2,860,000	660,000	桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や、降灰除去量が下記のとおりとなったため変更。
157	土木一式	令和5年12月27日	都市災害復旧事業(降灰除去)1工区1期	垂水市 市内一円	降灰処分量＝250.0㎡ → 25.0㎡	㈱古田水道建設	令和6年3月27日	令和5年12月28日 ～ 令和6年3月31日	— —	7,821,000	814,000	桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量250㎡に対し25㎡となったため変更するものである。
158	土木一式	令和5年12月27日	都市災害復旧事業(降灰除去)2工区1期	垂水市 市内一円	降灰除去量＝100.0㎡→21.0㎡	(有)迫田電設	令和6年3月27日	令和5年12月28日 ～ 令和6年3月31日	— —	3,637,700	761,000	桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計量100㎡に対し21㎡となったため変更するものである。
161	土木一式	令和6年1月17日	元垂水原田線地すべり地下水対策工事	垂水市大字 田神 地内	横ボーリング N=6本 大型土嚢撤去 作業販計m以下 土砂等運搬 建設残土処分量	(有)丸徳建設	令和6年3月8日	令和6年1月18日 ～ 令和6年3月22日	— —	4,692,059	4,993,000	当初計画において地すべり調査箇所歩道部の抑え盛土で使用していた大型土嚢を再利用する予定だったが、移設作業の際に予定よりも土嚢の劣化が進行していることが確認されたことから処分をすることとした。これに伴い変更金額増となる。

162	土木一式	令和6年1月17日	市道区画線設置工事	垂水市大字 新城外1 地内	垂水南1号線 区画線設置 施工幅15cm L=4220m→L=0m 垂水10号線 施工幅15cm L=361m→L=380m 施工幅45cm L=15m 浜平大都線 施工幅45cm L=4380m	(株)東建設	令和6年3月12日	令和6年1月18日	—	4,730,000	5,057,000	本工事の主な変更理由は、浜平大都線について、一級市道であり、大型車の交通量も多いことから事故防止を考慮し追加するものであるそれに伴い変更増となる。
								令和6年3月22日	—			
174	建築一式	令和6年3月21日	垂水市消防庁舎耐震改修工事(1期)	垂水市 上町 地内	耐震改修工事 1階:鉄筋コンクリート造 2階:鉄骨造 2階建て 建築面積:520.74㎡ 延床面積:826.51㎡	(有)小園工務店	令和6年9月30日	令和6年3月22日	—	37,290,000	41,331,000	消防署事務室及び第一分団本部と本工事施工区間の間に工事期間中の仮設間仕切りを設置したことから、現地調査の結果耐震補強部材の増減があったこと、消防署事務室の天井裏に断熱材を施工したこと、環境配慮工事における養生範囲が増加したこと、照明器具の老朽化による取替が発生したこと産業廃棄物の処分が完了し数量が確定、金額増となる。工期の変更は無い。
								令和6年10月25日	—			